### REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 391

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 05 de diciembre de 2017, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO:
  - A) PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL. Coordinador de Obras.
  - B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL. Coordinador de Obras.
    - Trabajos cerco perimetral del área desalojada.
      - Desalojo ultima invasión pendiente

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:

- Negociación de convenio del área con CONAGUA
- C) PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC. Coordinador de Obras.
- D) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017

Coordinador de Obras

- PAV. CALLE MAYAS EN CSL. PAV. CALLE SÁBILA EN CSL.
- E) OBRAS CON REMANENTES DE RECURSOS.

Coordinador de Obras.

- PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
- PAV. CALLE YATE, SJC.
- Seguimiento de acuerdos: CARTERA DE OBRAS 2018
- VI. ASUNTOS GENERALES
- VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.


Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.


Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

09:00 / 50min





## REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 391

PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el contratista ya se encuentra atendiendo los dos conceptos pendientes de ejecución en la obra, para estar en posibilidad de llevar a cabo la firma de acta de finiquito.

### PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico con los trabajos de demolición del último asentamiento en el área. Asimismo, se llevó a cabo una junta técnica de seguimiento a la definición de los conceptos que se ejecutaran; mismo que será objeto de una nueva revisión de la propuesta del Colegio de Arquitectos en junta técnica respecto a la aportación de un diseño de puente peatonal. La representante de la Sindicatura manifiesta que sería de suma importancia informar a la sociedad sobre la ejecución del proyecto y lograr que el área sea respetada así como la participación de toda la ciudadanía al respecto. El presidente del Subcomité de obras solicita el apoyo de la Secretaria técnica para que sirva como punto de enlace entre los representantes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; así como la iniciativa privada con el fin de presentarles el proyecto y se puedan sumar a las acciones de ejecución de la obra.

### **ACUERDO**

SO-391-1 Se acuerda que la secretaria técnica del Fideicomiso conjuntamente con el IMPLAN fungirá como punto de enlace entre los representantes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; así como la iniciativa privada para presentarles el proyecto del PIC y con el fin de que se puedan sumar a las acciones de ejecución de la obra.

**SO-391-2** Se acuerda llevar a cabo el próximo martes 12 de diciembre después de la reunión de subcomité de obras, una rueda de prensa y recorrido del área donde se ejecutará el proyecto PIC para su conocimiento y difusión a la sociedad en general.

### PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo la difusión en los diferentes medios de comunicación la propuesta del plan de desvíos, siendo este ya informado en múltiples ocasiones en la radio. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con la participación de todas las autoridades Municipales para la coordinación de los trabajos. Al respecto se informa que en dicha reunión la DGOPyAH solicitó que se difiera la fecha de inicio de la obra al día 21 de diciembre ya que en esta fecha se da el inicio de las vacaciones decembrinas, respecto a la propuesta de vía alterna denominada Brecha Las Huertas, se incluirá en el croquis de desvíos la propuesta del "arroyo" para que sea tomada en consideración y evitar la carga de tránsito en la brecha Las Huertas. Se llevará a cabo recorrido el día de hoy para revisión de la vía alterna propuesta. El director del OOMSAPAS se presenta en reunión con el fin de manifestarles a los integrantes su preocupación / respecto a que se dañe la infraestructura del acueducto que pasa por el área donde se ejecutaran los trabajos de la obra, corriendo el riesgo de que la inversión aplicada en la obra civil sufra daños considerables de existir alguna fuga por el daño a la tubería. Asimismo, considera que el FOIS debería analizar la ejecución integral/que la obra requiere. Expone que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para el cambio de la tuldenta, respecto al proyecto necesario para la sustitución; el organismo aportaría el proyecto a la junta técnica para revisión y consideración. Al respecto la secretaria técnica informa sobre los oficios fechados del año 20 🗗 en donde se informó al organismo en tiempo sobre la ejecución del proyecto y solicitando informarán sobre la ejecución del proyecto y solicitando informarán sobre la instalaciones que tuvieran en el área, información que se trabajó en múltiples juntas técnicas donde particida on sus representantes; por lo que solicita se analice por parte de los integrantes de la junta técnica.

### <u>ACUERDO</u>

SO-391-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para el análisis de la propuesta del OOMSAPAS respecto a la necesidad de que sea sustituida la tubería del acueducto que pasa por el área donde se ejecutaran los trabajos de la obra del Nodo Y en SJC.

### REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 391

CARTERA DE OBRAS 2017. – PROYECTOS BLOQUE I

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE SABÍLA, CALLE MAYAS Y DRENAJE PLUVIAL AV. CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA, CSL.

CARTERA DE OBRAS 2017. – OBRAS CON REMANENTES DE CONVENIO.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la asignación de las fechas para los eventos de la licitación solicitados. Mismos que se analizarán en función del periodo vacacional decembrino.

Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal	Álvaro Ramírez Gálvez	Oscar Ølea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Usakami) Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto\Lira Garces	Manuel Acosta Gastelum
τÊS	Adalberto Férez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz

Minuta #391 - 05 de diciembre de 2017.

# REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 391

CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijalva	Octavio Silvas Angulo
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes
Contraloría Municipal	Miguel A. Germán Lugo	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio González A.	José Manuel Curiel Castro
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosio	Patricia Velderrain Lagarda