

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 325

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 01 de marzo de 2016, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) **PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO (FOIS)**
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) **PAVIMENTACIÓN CALLE TLAXCALTECAS EN CSL**
Coordinador de Obras.

- VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
 - PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
 - PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL
2. OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO
 - CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) CSL
- CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENA BLANCA EN CSL, CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
- PAVIMENTACIÓN AV. NICOLAS TAMARAL – OBRA EJECUTADA POR GOB. DEL EDO.

- VII. ASUNTOS GENERALES

- AMPLIACIÓN DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN POR TRABAJOS ADICIONALES

- VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 325

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "Y" EN SAN JOSÉ DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo junta técnica para entrega de ante proyecto. La Junta Técnica solicitó nuevamente adecuaciones al ante proyecto. Se programa junta técnica para entrega el jueves 03 de marzo.

PAVIMENTACIÓN CALLE TLAXCALTECAS EN CABO SAN LUCAS

Se informa a los integrantes del Subcomité que se confirma entrega de anticipo el día 23 de febrero e inicia la obra. Se presenta reporte de avances en donde se indica incidente con tubería existente en el área a pavimentar; misma que fue atendida por OOMSAPAS.

ACUERDO:

SO-325-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisión de acciones a tomar por la problemática existente en la calle Tlaxcaltecas en Cabo San Lucas por la presencia de tubería en el área a pavimentar y el riesgo por reblandecimiento de la tierra.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo acto de apertura de propuestas el día 22 de febrero. No se recibe más que una propuesta, se declara desierta la licitación y se convocará por invitación. La Coordinación de Licitaciones revisará y adecuará los términos de referencia aportados como guía por el IMPLAN y la evaluación se llevará a cabo en apego a lo señalado por la Ley de Obras Públicas; se requiere proyectista de diseño especializado en parques; la Licitación será mediante invitación con un mínimo de tres participantes.

ACUERDO:

SO-325-2 Se acuerda presentar en próxima reunión del Subcomité de obras la propuesta por parte del IMPLAN de los proyectistas para las invitaciones a la licitación del Proyecto Integral Constituyentes en CSL.

PROYECTO PAR VIAL DEMASIÁS DE SAN CRISTOBAL, CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo acto de fallo el día 22 de febrero. Se encuentra en proceso de revisión y firma el contrato; así como fianzas por parte del proyectista.

CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.

Se informa a los integrantes del Subcomité que la Junta Técnica determina viable la ejecución de la obra. Se solicita al Subcomité de Obras el visto bueno necesario para llevar a cabo los trabajos que resolverán el problema de la Inundación en la Avenida Chapultepec en Cabo San Lucas.

ACUERDO:

SO-325-3 Se aprueba un tope financiero de hasta \$1'261,882.49 (un millón doscientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y dos pesos 49/100 MN) IVA Incluido, de la partida "Proyectos y ejecución de obras de bajo costo y alto impacto" autorizado por el Comité Técnico, para llevar a cabo la ejecución de la obra de adecuación hidráulica de la Calle Chapultepec en Cabo San Lucas.

CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENAS BLANCAS, CALLE MIGUEL DE CERVANTES.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se entregó a través del Tesorero Municipal fichas técnicas con los generales de cada una de las obras propuestas para empate de recursos; para conocimiento del Presidente Municipal. En proceso de aprobación interna del Municipio.

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 325

PAVIMENTACIÓN AV. NICOLAS TAMARAL EN CSL – GOB. DEL ESTADO.

Se presenta reporte fotográfico del estado en que se encuentra la obra, mismo que indica los detalles pendientes de calidad de obra que son necesarios atender para estar en posibilidad de recibir la obra como pago en especie. Al respecto el representante de SEPUIT informa que derivado del oficio enviado informando el estado que presenta la obra, se encuentran atendiendo los detalles señalados. Asimismo, se solicitó opinión a OOMSAPAS y al IMPLAN al respecto de la ejecución de la obra.

ASUNTOS GENERALES:

AMPLIACIÓN DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN POR TRABAJOS ADICIONALES

Se presenta para conocimiento de los integrantes del Subcomité de obras que derivado de los trabajos adicionales que se solicitaron a la contratista del Suministro de asfalto para programa de regeneración vial y al de la Señalización ubicada en la semaforización inteligente en nodos intervenidos por el FOIS. Se requiere ampliación a los contratos de supervisión por trabajos extras solicitados.

| MONTOS Y PLAZOS PARA CONVENIO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| DESCRIPCION | MONTO CONTRATO CON IVA | PLAZO CONTRACTUAL | | DIAS CONTRATO | PERIODO REAL | | DIAS REALES | DIAS CONVENIO | MONTO CONVENIO 25% CON I.V.A. |
| SUPERVISION PROGRAMA DE REGERACION VIAL (BACHEO) | \$ 66,118.38 | 30-MZO-2015 | 30-jun-15 | 107 | 30-MZO-15 | 05-feb-16 | 327 | 220 | \$ 16,529.59 |
| SUPERVISION SEMAFORIZACION INTELIGENTE | \$ 173,896.82 | 13-abr-15 | 30-jun-15 | 79 | 13-abr-15 | 31-mar-16 | 353 | 274 | \$ 43,474.21 |

Regeneración vial carpeta asfáltica (bacheo)
CT-091214-8 Reunión ordinaria #23 09-dic-14
Montos autorizados Vs. Contratados incluye I.V.A.

| Concepto | Autorizado C.T. | Ejecutado |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Suministro de asfalto + ampliación | 2,204,000.00 | 1,928,433.91 |
| Supervisión | 66,120.00 | 66,118.00 |
| Ampliación Supervisión | - | 16,529.59 |
| Sumas | 2,270,120.00 | 2,011,081.50 |
| Saldo por ejercer | | 259,038.50 |

Semaforización inteligente en nodos intervenidos por FOIS
CT-091214-8 Reunión ordinaria #23 09-dic-14
Montos autorizados Vs. Contratados incluye I.V.A.

| Concepto | Autorizado C.T. | Contratado |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Semaforización | 5,800,000.00 | 4,881,665.25 |
| Supervisión | 174,000.00 | 173,896.82 |
| Señalización (extras) | - | 501,067.80 |
| Ampliación contrato semaforización | - | 235,053.09 |
| Ampliación Supervisión | - | 43,474.21 |
| Sumas | 5,974,000.00 | 5,835,157.17 |
| Saldo por ejercer | | 138,842.83 |

ACUERDO:

SO-325-4 Se aprueba la ampliación a los contratos de supervisión por trabajos adicionales solicitados al contratista de las obras:

Supervisión a Programa de regeneración Vial \$16,529.59 (dieciséis mil quinientos veintinueve pesos 59/100 MN) incluye IVA

Supervisión de Señalización en semaforización \$43,474.21 (cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 21/100 MN) incluye IVA

PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SEPUIT – GOB. DEL ESTADO

El representante de la Secretaria de Finanzas informa a los integrantes del Subcomité que asistirá a la próxima reunión el Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado con el fin de presentar el listado de obras que ejecutará el Gobierno del Estado.

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos





REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 325

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:45 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

| ORGANISMO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Gobierno Estatal | Miguel Ángel Hernández Vicent | Fernando Patiño Romero |
| Gobierno Estatal | José Luis Escalera Morfin | Urbano Barrera Salvatierra |
| Congreso del Estado | Guadalupe Saldaña Cisneros | Sergio García Covarrubias |
| Gobierno Municipal | Francisco Rubio Castro | Celestino Atienzo Beltrán |
| Gobierno Municipal | Susana Zatarain García | Alejandra Gutiérrez Llaca |
| Gobierno Municipal | Emilio Costich López | Heriberto Anaya Castillo |
| Gobierno Municipal | Álvaro Ramírez Gálvez | Oscar Olea Mendivil |
| Colegio de Arquitectos | Hugo Espinosa García | Juan Yoshio Urakami Osuna |
| Colegio de Ingenieros | Roger Peralta Castro | Octavio Silvas Angulo |
| ITES | Adalberto Pérez Pérez | Sergio E. Mendoza Ruiz |
| CANACINTRA | Edgar Abel Angulo Araujo | Arturo F. Perea Grijalva |
| Consejo Coordinador | Julio Cesar Castillo Gómez | Fabián Cervantes Tovar |
| Consejo Coordinador | Francisco Parra Carriedo | Jorge Carrera Tovar |

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 325

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| Consejo Coordinador | Jorge Tinoco Uscanga | Sergio Adler Przasnyski |
| Consejo Coordinador | Hilda Arras Rueda |  |
| Asociación de Hoteles | Enrique Montes de Oca T. | Paloma Palacios Domínguez  |
| Contraloría General | Sonia Murillo Manríquez | Alejandro Carrillo Reyes |
| Contraloría Municipal | María Elena Camacho López | Jorge Hugo Aguilar |
| IMPLAN | Horacio González A. |  |
| OOMSAPAS | Rene Núñez Cosío | Rodolfo Cuellar Albarran  |

