REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 460

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:40 horas del día 10 de septiembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la CUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO.
 - A) SEGUIMIENTO SOLICITUD OOMSAPAS PARA APORTACIÓN "CAMIÓN TIPO VACTOR". Gerente de operación en CSL - OOMSAPAS.
 - B) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO FOIS. Coordinador de Obras.
 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
 - PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL III, 2º ETAPA EN CSL. Coordinador de Obras.
 - SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociación de convenio del área con CONAGUA
 - D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
 - REHABILITACIÓN CÁRCAMO BOMBEO "PAREDONES", EN CSL.
 - E) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019

Coordinador de Obras

- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRQUEZ DE LEÓN, EN CSL
 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL
- PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL
- VI. ASUNTOS GENERALES
- VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo



1

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 460

SEGUIMIENTO SOLICITUD OOMSAPAS PARA APORTACIÓN "CAMIÓN TIPO VACTOR". - EXPONE GERENTE DE OPERACIÓN.

El representante del OOMSAPAS el Ing. Héctor Torres — Gerente de operaciones en CSL, presenta a los integrantes del subcomité una exposición donde se justifica la solicitud de contar con unidades de camión tipo vactor para estar en posibilidad de atender los derrames de aguas residuales principalmente en Cabo San Lucas; ya que no existe otra manera de poder dar mantenimiento a las redes hidrosanitarias. Al respecto se informa que deberá ser presentada esta información al Subcomité de Administración y Finanzas quien es el subcomité responsable de la administración de los recursos y quienes analizarán la situación financiera para estar en posibilidad de dar una respuesta formal a la petición. Con el fin de que sea soportada dicha información de solicitará por oficio al OOMSAPAS presente información adicional a la solicitud.


ACUERDO

SO-460-1 Se acuerda que el representante del OOMSAPAS el Ing. Héctor Torres – Gerente de operaciones en CSL, presente a los integrantes del subcomité de Administración y Finanzas la exposición donde se justifica la solicitud de contar con unidades de camión tipo vactor para estar en posibilidad de atender los derrames de aguas residuales principalmente en Cabo San Lucas; misma que deberá contener la información adicional solicitada respecto a:


- a) Proyección de trabajos de mantenimiento a los equipos.
- b) Plan de trabajo del OOMSAPAS.
- c) Gestiones ante dependencias para bajar recursos adicionales.
- d) Presupuesto anual de operación aprobado.

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la semana en donde se tiene un avance ejecutado de 83.46% contra un 61.98% del programa de obra. Se informa que se inició con la fabricación de guarniciones y banquetas de concreto. Asimismo, se informa que la supervisión se encuentra elaboración el proyecto ejecutivo para la obra del entubamiento con la recomendación por parte de OOMSAPAS respecto a la tubería y rejilla para el desalojo de aguas pluviales.







REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 460

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevará a cabo nueva junta técnica para revisión de las cotizaciones recibidas para la elaboración de los términos de referencia correspondientes al proyecto para el encauzamiento y/o recubrimiento de taludes del escurrimiento urbano denominado "El Tejón" en CSL. Mismas que se solicitaron se presentaran nuevamente con los alcances determinados por la junta técnica.

PLAN DE TRABAJO 2018.- REHABILITACIÓN CÁRCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (OOMSAPAS)

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la semana en donde se observa los trabajos de mantenimiento y desazolve que dará paso a la instalación de los nuevos equipos.

PLAN DE TRABAJO 2019. – PAV. CALLE MÁRQUEZ DE LEÓN.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el día viernes 06 de septiembre se llevó a cabo acto de apertura de propuestas. Se informa próximo acto de fallo.

Νº	Licitante		Documentos que integran la propuesta												Monto Propuesto		
	2,5,20110	1	7.	3	4	5	.6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	Sin Incluir el IVA
1	Constructora Eyeo, S.A de C.V.	¥	v	V	٧	V	4	√	V	٧	٧	√	V	√	٧	٧	\$ 2'526,979.00
2	Constructora Santos, S. de R.L. de C.V.	٧	√	٧	V	٧	v	√	٧	٧	√	√	v	٧	٧	٧	\$2'543,211,66
3	Constructore Val Care, S.A de C.V.	√	٧	٧	√	4	٧	√	¥	٧	√	√	٧	V	√	√	\$2′380,387.67
4	Francisco Javier Talamantes Costro En Participación Conjunta con Infraestructura y Pavimentos de La Paz, S.A. de C.V.	٧	٧	*	✓	√	✓	٧	· ·	√	√	~	∜	*	V	٧	\$ 2′208,829.37
5	Grupo Espinoza Constructores, S, de R.L. de C.V.	√	^	7	٧	4	v	√	v	٧	٧	V	√	٧	٧	¥	\$2'623,195.74
6	Rosi Construcciones, S.A. de C.V.	V	V	√	v	٧	V	√	V	٧	٧	٧	4	٧	1	٧	\$2'437,069.31
7	South Baja Constructora, S.A de C.V.		7	V	٧	1	٧	٧	٧	✓	v	V	4	٧	√	4	\$2 ⁴ 578,738,80

PRÓXIMO ACTO DE FALLO

A continuación, se citó a los asistentes, dependencias y concursantes cuyas proposiciones fueron admitidas para análisis y dictamen, a fin de que comparexcan en esta sala de juntas, el dia de 11 de septiembre de 2019 a las 14:00 horas, en donde se dará a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que emita la Convocante.

PLAN DE TRABAJO 2019. – PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el supervisor se encuentra trabajando en las adecuaciones al proyecto derivadas de la revisión en junta técnica. Se tiene programada reunión de trabajo el día de hoy con el supervisor para revisión de avances.

#



REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 460

PLAN DE TRABAJO 2019. – PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el día viernes 06 de septiembre se llevó a cabo acto de apertura de propuestas. Se informa próximo acto de fallo.

No. Participanto				ento	s pi	Importe Propuesto							
1	IMMECSA INGENIERIA, S.A DE C.V.	<u>.</u>	2 √	√	4 √	-√	<i>J</i> . √	-Z √	√	• √	zo √	√	\$552,010.82
2	CASA CONSTRUCTORA ELEMENTOS S. DE R.L. DE C.V.	√	√	√	~	~	V	V	√	√	√	V	\$288,000.00
3	ING. EDGAR SANCHEZ TRASVIÑA	√	√	√	√	√	V	V	√	V	√	√	\$529,893.26
4	H&C CONSULTORA Y EJECUTORA DE PROYECTOS, S.A DE C.V	V	4	√	√	√	V	4	√	V	√	V	\$533,880.30

PRÓXIMO ACTO DE FALLO

A continuación, se cita a los existentes, dependencias y concursantes cuyas proposiciones fueron admitidas para análisis y dictamen, a fin de que comparezcan en esta sala de juntas, el día 11 de septiembre de 2019 a las 12:30 horas, en donde se dará a conocer el fallo de este concurso, fundado en el dictamen que emita el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos.

Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:58 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

	\mathcal{N}
/	1

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	Luis Genaro Ruiz Hernández	Erick Morales de la Peña
Congreso del Estado		·
Gobierno Municipal	Israel López Martínez	
Gobierno Municipal	Mario Alejandro Fernández Briseño	Abraham Castro González







REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 460

1	Rogelio Magaña Posadas	Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal		
	Ernesto Amador García	Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal		
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa Galefa	Juan Yoshio Utakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gliberto Lira Garbés	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz Ayel A. Parcos L.
CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijawa	Teresa Gutiérrez Mayoral
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	.Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras, Rueda	
Asociación de Hoteles	Lilzi Órcí Fregoso	Elisa Araos Arras
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Jorge Sánchez González
Contraloría Municipal	Xochil García Jauregui	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio Genzález A.	Beatriz González Gibert
OOMSAPAS	\ \ \	Hugo Lucero