

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 388

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 14 de noviembre de 2017, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
 - A) **PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.** 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.
 - B) **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.**
Coordinador de Obras.
 - Trabajos cerco perimetral del área desalojada.
 - Desalojo última invasión pendiente
 - SEGUIIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:
 - Negociación de convenio del área con CONAGUA
 - C) **PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.**
Coordinador de Obras.
 - D) **CARTERA DE OBRAS FOIS 2017**
Coordinador de Obras
 - PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
 - PAV. CALLE SÁBILA EN CSL.
 - E) **OBRAS CON REMANENTES DE RECURSOS.**
Coordinador de Obras.
 - PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
 - PAV. CALLE YATE, SJC.
 - Seguimiento de acuerdos: **CARTERA DE OBRAS 2018**
- V. ASUNTOS GENERALES
- VI. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 388

PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya se pagaron las estimaciones por los trabajos extraordinarios por lo que el contratista procederá a la terminación de los 3 conceptos pendientes de ejecución para la firma del acta correspondiente al Finiquito.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances correspondientes a los trabajos de demolición de los inmuebles pendientes de retirar en el área. Se continuará con la demolición de la última estructura y se instalarán nuevamente los letreros alusivos a la ejecución del parque. El presidente del Subcomité mantendrá una reunión con los representantes de CONAGUA y entregará una solicitud de seguimiento de los puntos pendientes de atender con el Fideicomiso.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo una junta técnica con las autoridades Policía Federal y Protección Civil así como la empresa contratista y la supervisión externa para la obra; lo anterior para coordinar el inicio de los trabajos. Mismos que se encuentra en la fase de análisis de las propuestas de desvíos de tráfico en el área y las vías alternas que se propondrán. Se informará oportunamente a la ciudadanía. Se programa nueva reunión con los representantes de Tránsito Municipal para seguimiento de la propuesta de desvíos. Los integrantes solicitan al coordinador la atención a los puntos donde se encuentran instalaciones de fibra óptica, así como instalaciones del OOMSAPAS con el fin de evitar afectaciones por excavaciones realizadas.

CARTERA DE OBRAS 2017. – PROYECTOS BLOQUE I

PROYECTO EJEC. PAVIMENTACIÓN CALLE SABÍLA, CALLE MAYAS Y DRENAJE PLUVIAL AV. CHAPULTEPEC 2DA. ETAPA, CSL.

El coordinador informa a los integrantes del subcomité que se le solicitó al Secretario de Finanzas oficio de suficiencia presupuestal para la solicitar la licitación de las obras. El representante de la Secretaria de Finanzas informa a través del administrador que se encuentra fuera de la Ciudad el Secretario, en cuanto se tenga firma del oficio lo entregará.

CARTERA DE OBRAS 2017. – OBRAS CON REMANENTES DE CONVENIO.

El coordinador informa a los integrantes del subcomité que se le solicitó al Secretario de Finanzas oficio de suficiencia presupuestal para la solicitar la licitación de las obras. El representante de la Secretaria de Finanzas informa a través del administrador que se encuentra fuera de la Ciudad el Secretario, en cuanto se tenga firma del oficio lo entregará.

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 388

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: CARTERA DE OBRAS 2018.

El coordinador expone a los integrantes del Subcomité la propuesta final de obras que conforman el Plan de Trabajo 2018 con un ajuste al paramétrico. Mismo que contiene las fichas técnicas de cada una de las obras que se propone

ACUERDO

SO-388-1 Se aprueba las obras dentro del Plan de Trabajo 2018, se presentará ante el Subcomité de Administración y Finanzas para su conocimiento y en su caso aprobación del mismo.

PLAN DE TRABAJO 2018

OBRA	PROYECTO	OBRA	SUPERVISIÓN	PARAMÉTRICO
Pavimentación de Paredones e/Carret. Transp. y Av. Leona Vicario	\$247,900.00	\$13,668,000.00	\$888,420.00	\$14,804,320.00
Pavimentación Puerto Chileno e/Chapultepec y Av. Los Pinos	\$64,750.00	\$3,150,000.00	\$204,750.00	\$3,419,500.00
Pavimentación Márquez de León e/Idelfonso Green y Tezozomoc / Solución Pluvial encharcamiento M. Márquez de León y Tezozomoc	\$76,906.25	\$3,076,250.00	\$199,956.25	\$3,353,112.50
Pavimentación Prolongación Joan Sebastian Bach e/Laureles y Joan Seb. B. (ITES, LOS CABOS)	\$89,000.00	\$3,560,000.00	\$231,400.00	\$3,880,400.00
TOTAL:	\$478,556.25	\$23,454,250.00	\$1,524,526.25	\$25,457,332.50







*MONTOS INCLUYEN I.V.A.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:57 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 388

Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal	Alvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García 	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto Lira Garcés	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz
CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijalva	Octavio Silvas Angulo 
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabian Cervantes Gil 
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda 	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes 
Contraloría Municipal	Miguel A. Germán Lugo	Alejandro Bragas Sánchez 
IMPLAN	Horacio González A.	José Manuel Curiel Castro
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosío	Rodolfo Cuellar Albarran