

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 402

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 03 de abril de 2018, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **CUADRINGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO:
 - A) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:
 - Negociación de convenio del área con CONAGUA
 - B) READECUACIÓN GEOMÉTRICA NODO VIAL "Y" EN SJC.
Coordinador de Obras.
 - C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017
Coordinador de Obras
 - PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
 - PAV. CALLE SÁBILA EN CSL.
 - D) OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
 - PAV. VADO ARROYO DON GUILLERMO, SJC.
 - PAV. CALLE YATE, SJC.
 - E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras
 - PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PAREDONES, EN CSL.
 - PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PUERTO CHILENO, MARQUEZ DE LEON, EN CSL.
 - CALLE JOAN S. BACH EN SJC. CERTIDUMBRE DE VÍA PÚBLICA (SINDICATURA).
 - PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
- VI. ASUNTOS GENERALES
- VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 402

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentran en proceso de firma los contratos correspondientes a la obra civil y supervisión externa.

SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA


EMPRESA: **CONSULTORES TÉCNICOS DEL CABO, S. DE R.L. DE C.V.**
TOTAL CONTRATADO INCLUYE I.V.A.: \$ 669,239.51

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

EMPRESA: **CONCRETOS TANCOL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DESARROLLO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**
TOTAL CONTRATADO INCLUYE I.V.A.: \$ 17'920,605.16


READECUACIÓN GEOMÉTRICA DEL NODO VIAL "Y" EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances correspondiente a la obra. Se tiene un avance físico del 67.14% contra un 63.16% del programa de obra establecido. Se informa que por motivos de los días feriados de semana santa no presenta avances porcentuales la gráfica. Los integrantes del subcomité acuerdan unificar el criterio y se define que no se permitirá vueltas a la izquierda ni derecha hasta el término de la obra, se dará indicaciones a la contratista de tener la adecuada señalización en el área.



CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACIÓN CALLE SÁBILA, EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances correspondiente a la obra. Se tiene un avance físico del 32.94% contra un 61.85% del programa de obra establecido. Se informa que con la ejecución de algunos conceptos programados para esta semana, se logrará un avance significativo en la gráfica porcentual.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 402

PAVIMENTACIÓN CALLE MAYAS, EN CSL


El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances correspondiente a la obra. Se tiene un avance físico del 20.05% contra un 61.55% del programa de obra establecido. Se informa que se le informó por oficio al contratista la aplicación de sanciones por el retraso presentado, el coordinador manifiesta que la empresa contratista se comprometió a incrementar la fuerza de trabajo para sacar el programa. Asimismo el representante de la Secretaria de Finanzas manifiesta la necesidad de informar a la empresa supervisora y contratista que el Fideicomiso no cubrirá los gastos generados por servicio de supervisión externa que se requieran para llegar al término de la obra.



CARTERA DE OBRAS 2017. – OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YATE, EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de avances correspondiente a la obra. Se tiene un avance físico del 60.85% contra un 16.65% del programa de obra establecido.



PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

El coordinador de obras informa que la obra se encuentra suspendida por la necesidad de llevar a cabo un análisis de los trabajos extraordinarios de protección que se requieren para el óptimo funcionamiento y duración de la obra; asimismo, manifiesta que no fue contemplado en el proyecto ejecutivo el cambio de la sección hidráulica que fue modificada por el paso de la tormenta Lidia y por los trabajos que CONAGUA ejecuto posteriormente. Se presenta acuerdo de junta técnica para la consideración de aplicación de recursos a un proyecto de solución y conocer los importes que se requieren. El Director General de Obras Públicas manifiesta que se le indique al proyectista presente las propuestas de solución y analizar las alternativas en función costo – beneficio.

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 402

ACUERDO

SO-402-1 Se acuerda solicitar a la empresa proyectista que defina la junta técnica; la ejecución de un proyecto ejecutivo que contemple diferentes propuestas de solución que requiere la obra del arroyo "Don Guillermo", ubicado en San José del Cabo, B.C.S., para garantizar la protección de la misma y analizar las alternativas en función costo – beneficio.

PLAN DE TRABAJO 2018. – PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEÓN, EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo una reunión con el proyectista para conocer los avances preliminares. Se programa revisión de avances para el día 12 de abril.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "PROFR. MARCELO RUBIO RUIZ" EN CSL. –












El coordinador informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo una reunión con el proyectista para conocer los avances preliminares. Se programa revisión de avances para el día 12 de abril.

Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:51 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal		Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal		Alejandra Gutiérrez Liaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 402

Gobierno Municipal	Álvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García 	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto Lira Gardés 	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Adalberto Pérez Pérez 	Sergio E. Mendoza Ruiz 
CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijalva	Octavio Silvas Angulo 
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabian Cervantes Gil 
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda 	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes 
Contraloría Municipal	Miguel A. Germán Lugo	Alejandro Bringas Sánchez 
IMPLAN	Horacio González A. 	José Manuel Curiel Castro 
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosío 	Patricia Velderrain Lagarda

