

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 438

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:45 horas del día 12 de febrero de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **CUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.
- V. INFORMES DE TRABAJO.
 - A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.
 - B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
 - SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
 - Negociación de convenio del área con CONAGUA
 - C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
- VI. ASUNTOS GENERALES
 - Documentación solicitada por la Secretaria de Finanzas para acreditación ante Comité Técnico
- VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 438


CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por \$2'264,118.27 se encuentra en el área de tesorería municipal en programación de pago para la transferencia correspondiente a este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de los trabajos correspondientes a los detalles para la terminación de la obra. Se procederá con la atención de detalles y cierre administrativo. Se encuentra dentro del plazo para la aplicación del sello en trota pista que requiere 15 días antes de proceder con los trabajos finales. Se analizará en junta técnica la atención del sistema de riego implementado así como el acercamiento con las autoridades para el mantenimiento de la jardinería; al respecto la secretaria técnica propone llevar a cabo la entrega de la obra en un acto oficial en donde aparte de informar la ciudadanía sobre el término de la obra, el Municipio se comprometa a llevar a cabo el mantenimiento correspondiente.



AVANCE CONTRACTUAL		
Contratado	17,920,605.16	100%
Pagado	9,608,877.87	54%
Diferencia	8,311,727.29	46%

PLAN DE TRABAJO 2018. – PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotográfico de los trabajos correspondientes a la terminación de la obra. Se continúa con la atención de detalles y aún se tiene pendiente la obra eléctrica que requiere la aprobación de CFE. Se informa que se llevó a cabo junta técnica para la revisión de la propuesta de proyecto ejecutivo y su catálogo de conceptos que el OOMSAPAS tiene para resolver la problemática de derrames de aguas residuales en el área del Parque Integral Constituyentes y calle Paredones en Cabo San Lucas; en dicha junta se propuso adicionar al catálogo de conceptos el suministro de un generador de energía por lo que se analizará nuevamente en junta técnica.

EJECUCIÓN DE LA OBRA		
AVANCE REAL		
Concepto	%	%
Suministro de Concreto	98.00	%
Red. Eléctrica / Alumbrado	0.00	%
Señalización	0.00	%
Banquetas	0.00	%
Guarniciones	98.00	%
Pavimentos	98.00	%
Terracerías	100.00	%
Red Hidráulica	98.00	%
Red Sanitaria	98.00	%

AVANCE CONTRACTUAL		
Contratado	11,063,063.69	100%
Pagado	5,059,320.27	46%
Diferencia	6,003,743.42	54%

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 438


ASUNTOS GENERALES:

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ACREDITACIÓN ANTE COMITÉ TÉCNICO.

Se informa a los integrantes la solicitud de documentación recibida por la Secretaria de Fianzas del Gobierno del Estado para acreditaciones ante el Comité Técnico por lo que se le solicita a los integrantes puedan entregar un formato simple con dicha información:

- Oficio de la dependencia mediante el cual se designan las personas acreditadas.
- Copia de Identificación oficial (*vigente, ampliada bien legible*), donde se incluya:
 - ✓ Firma autógrafa
 - ✓ Correo electrónico
 - ✓ Número telefónico
 - ✓ CURP
 - ✓ Entidad de nacimiento
- Copia de la constancia de RFC
- Copia de CURP

A continuación, se muestra un ejemplo de la hoja que acompañe a estos documentos:





Example of a form for accreditation documentation, showing fields for signature, email, phone number, CURP, and birthplace.


Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.


ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal		


Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 438

Congreso del Estado		
Gobierno Municipal		
Gobierno Municipal	Mario Alejandro Fernández Briseño	Abraham Castro González
Gobierno Municipal	Rogelio Magaña Posadas	Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal	Ernesto Amador García	Víctor Hugo Green Palacios
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Aketami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto Lira Garcés	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Agilberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz
CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijalva	Luis C. Hernández González
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda 	
Asociación de Hoteles	Paloma Palacios Domínguez	Lilzi Orci Fregoso
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Jorge Sánchez González







Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 438

Contraloría Municipal	Xochil García Jauregui	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio González A.	
OOMSAPAS	Ramon Ojeda Mestre	Alejandro del Angel

