Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 461

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:35 horas del día 17 de septiembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **CUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMER REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) **OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.**
Coordinador de Obras.

- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL III, 2ª ETAPA EN CSL.**
Coordinador de Obras.

- SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociación de convenio del área con CONAGUA

C) **PLAN DE TRABAJO FOIS 2018**
Coordinador de Obras

- REHABILITACIÓN CÁRCAMO BOMBEO "PAREDONES", EN CSL.

D) **PLAN DE TRABAJO FOIS 2019**
Coordinador de Obras

- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRQUEZ DE LEÓN, EN CSL
- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL
- PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI. ASUNTOS GENERALES

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 461

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la semana en donde se tiene un avance ejecutado de 92.16% contra un 79.16% del programa de obra. Se informa que se realizó levantamiento topográfico del área de arroyo para desarrollo de propuesta de entubamiento de agua pluvial. Se informó a CFE mediante oficio emitido por el FOIS que un poste eléctrico se encuentra en malas condiciones motivo por el cual es recomendable su cambio previo dictamen de la dependencia.



AVANCE FISICO	
PROGRAMADO	79.16%
EJECUTADO	92.16%
DIFERENCIA	13.00%

AVANCE FINANCIERO	
PROGRAMADO	$2,391,415.43
EROGADO	$2,398,618.12
DIFERENCIA	$7,202.69

AVANCE CONTRACTUAL		
Contratado	3,504,160.99	100%
Pagado	2,410,440.19	69%
Diferencia	1,093,720.80	31%

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo nueva junta técnica para revisión de las cotizaciones recibidas para la elaboración de los términos de referencia correspondientes al proyecto para el encauzamiento y/o recubrimiento de taludes del escurrimiento urbano denominado "El Tejón" en CSL. Se presenta acuerdo de junta técnica para conocimiento: *La Junta Técnica determina viable que se asigne a la empresa Estudios y Proyectos Topográficos, Hidrológicos e Hidráulicos (HIMEX); el contrato para que elabore los Términos de Referencia correspondientes a la Licitación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la delimitación de Cauce y Zona Federal y Obra de Encauzamiento y/o Recubrimiento de Taludes del escurrimiento urbano denominado "El Tejón". El importe del Contrato será de $ 34,800.00 (Treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) incluye I.V.A.*
Este acuerdo será presentado a los integrantes de los Subcomités de Obras y Administración y Finanzas para su conocimiento en virtud de que ya está autorizado por el Comité Técnico dentro de la partida de la obra de la 2da. Etapa del PIC.

PLAN DE TRABAJO 2018.- REHABILITACIÓN CÁRCAMO DE REBOMBEO PAREDONES (OOMSAPAS)

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la semana en donde se observa los trabajos de instalación de los nuevos equipos; únicamente queda pendiente los detalles de obra civil.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 461

PLAN DE TRABAJO 2019. – PAV. CALLE MÁRQUEZ DE LEÓN.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo acto de fallo. En proceso de trámite de fianzas por parte del contratista para anticipo. Se tiene programada visita el día de mañana al sitio de los trabajos para coordinación del inicio de obra.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en dónde se comunica el fallo, adjudicándosele el contrato a: **FRANCISCO TALAMANTES CASTRO EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.**, ya que la propuesta de: **$2'208,829.37 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.)** sin incluir el 16% de I.V.A., resulta ser la económicamente más conveniente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, según consta en Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2019.

Monto total adjudicado: $2'562,242.07 incluye I.V.A.

PLAN DE TRABAJO 2019. – PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el supervisor se encuentra trabajando en las adecuaciones al proyecto derivadas de la revisión en junta técnica. Se tiene programada reunión de trabajo el día de hoy con el supervisor para la entrega de las adecuaciones.

PLAN DE TRABAJO 2019. – PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo acto de fallo, donde se declaró desierto debido a que las propuestas no reunieron los requisitos de las bases del concurso y los precios propuestos no son aceptables ya que rebasan el techo financiero aprobado. Al respecto se manifiesta que el importe asignado para la ejecución del proyecto surge de la propuesta del Colegio de Arquitecto importe que se incrementó en segunda ocasión, el representante de la Secretaria de Finanzas propone que para futuras solicitudes de acciones a ejecutar sean respaldas por una propuesta técnica con costos y números reales.

Acto seguido, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en dónde se declara **DESIERTO** el procedimiento de contratación No. **FOIS/CSL/PRO-RP-001-19**, del Servicio de: **ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE: CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL SEMI-SUBTERRÁNEO** para el cruzamiento seguro de la carretera Federal, ubicado en el km 4+360 del tramo Cabo San Lucas-La Paz, ubicado en la Delegación de Cabo San Lucas, B.C.S., ya que, conforme al resultado de la evaluación de las proposiciones presentadas, estás **NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DEL CONCURSO** y **LOS PRECIOS PROPUESTOS NO SON ACEPTABLES**, al **REBASAR** el **TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO** y **NO SERÍA FACTIBLE PAGARLOS**, según consta en Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2019.

Punto Siete. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:41 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	Luis Genaro Ruiz Hernández	Erick Morales de la Peña
Congreso del Estado		
Gobierno Municipal	Israel López Martínez	
Gobierno Municipal	Mario Alejandro Fernández Briseño	Abraham Castro González
Gobierno Municipal	Rogelio Magaña Posadas	Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal	Ernesto Amador García	Víctor Hugo Green Palacios
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Gilberto Lira Garcés	Manuel Acosta Gastelum
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz
CANACINTRA	Arturo F. Peraza Grijalva	Teresa Gutiérrez Mayoral
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 461

Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Lilzí Orcí Fregoso	Elisa Araos Arras
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Jorge Sánchez González
Contraloría Municipal	Xochil García Jauregui	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio González A.	Beatriz González Gibert
OOMSAPAS		Hugo Lucero