REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 342

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las 09:15 horas del día 20 de septiembre de 2016, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo la **TRICENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA.

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR – FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) **DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) EN CSL.** **09:00** / 40min
Coordinador de Obras.

B) **PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.**
Coordinador de Obras.

C) **PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.**
Coordinador de Obras.

D) **PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.**
Coordinador de Obras.

E) **PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.**
Coordinador de Obras.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: **09:40** / 20min.

1. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VII. ASUNTOS GENERALES

VIII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto Dos. Instalación del Quórum Legal. Se determina que existe quórum legal para la celebración de la reunión.

Punto Tres. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 342

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACIÓN) EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité reporte fotográfico con avances correspondientes a la obra; se informa que se tiene un superávit en el programa de obra derivado de la fuerza de trabajo empleada por el contratista. Se solicita se presente en junta técnica mecánica de suelos y pruebas para su revisión.

AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO	
REPROGRAMADO	36.41%		REPROGRAMADO	$358,726.06
REAL	44.86%		REAL	$0.00
DIFERENCIA	8.45		DIFERENCIA	$358,726.06

PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACIÓN NODO VIAL "Y" EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo una junta técnica de campo con la participación del Director del IMPLAN para la revisión en el área correspondiente al proyecto y el análisis de la inclusión de ciclo vía. Se tiene programada segunda revisión de avances en junta técnica programada para el día jueves 22 de septiembre.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo la segunda junta técnica el día jueves 15 de septiembre para revisión de avances. Se tiene programada siguiente revisión de avances en junta técnica programada para el día jueves 22 de septiembre; asimismo se llevará a cabo una junta técnica de campo para la revisión en sitio del proyecto hidráulico el día viernes 23 de septiembre a las 09:00 hrs.

ACUERDO

SO-342-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisión de las afectaciones por invasión en el área del proyecto ejecutivo para la pavimentación de la calle Miguel de Cervantes en SJC; información que se entregará a la Dirección de Asentamientos Humanos para su intervención.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo la segunda junta técnica el día jueves 15 de septiembre para revisión de avances. Se tiene programada siguiente revisión de avances en junta técnica programada para el día jueves 22 de septiembre.

PRIMERA ETAPA DE PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Se presenta por parte del Gobierno Municipal el Director de Asentamientos Humanos informa en seguimiento al tema de las afectaciones del derecho de vía en los proyectos que se encuentran en ejecución por parte del Fideicomiso; que se tiene programada una reunión de conciliación con los posesionados en el área; asimismo manifiesta que ya se han mantenido acercamientos previos con el propósito de evitar un proceso legal; de no proceder las negociaciones favorablemente se tendrá que iniciar un proceso a través del Jurídico Municipal. Solicitará a las dependencias de CFE y OOMSAPAS información sobre la contratación de servicios por parte de los posesionados. Se deberá solicitar a su vez por parte el Fideicomiso dicha información.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 342

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevó a cabo la primera junta técnica para la coordinación de los trabajos con el proyectista el día martes 13 de septiembre.

ACUERDO

SO-342-1 Se acuerda que el Director de Asentamientos Humanos presentará en próxima reunión del Subcomité de obras programada para el día martes 27 de septiembre; la información correspondiente a la afectación por invasiones en el área que abarcará el Proyecto Integral Constituyentes en CSL; así como la minuta correspondiente a la reunión de conciliación con los posesionados.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 10:35 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Estatal	José Luis Escalera Morfin	Urbano Barrera Salvatierra
Congreso del Estado	Guadalupe Saldaña Cisneros	Sergio García Covarrubias
Gobierno Municipal	Francisco Rubio Castro	Celestino Atienzo Beltrán
Gobierno Municipal	Susana Zatarain García	Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal	Marco A. Camarena Duarte	Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal	Álvaro Ramírez Gálvez	Oscar Olea Mendivil
Colegio de Arquitectos	Hugo Espinosa García	Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de Ingenieros	Octavio Silvas Angulo	Gilberto Lira Garcés
ITES	Adalberto Pérez Pérez	Sergio E. Mendoza Ruiz

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS No. 342

CANACINTRA	Edgar Abel Angulo Araujo	Arturo F. Peraza Grijalva
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge Tinoco Uscanga	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Asociación de Hoteles	Enrique Montes de Oca T.	Paloma Palacios Domínguez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Alejandro Carrillo Reyes
Contraloría Municipal	María Elena Camacho López	Jorge Hugo Aguilar
IMPLAN	Horacio González A.	
OOMSAPAS	Rene Núñez Cosio	Rodolfo Cuellar Albarran